



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Proponente: Prefeitura Municipal de Boa Esperança
OBRA: Construção de Capela Mortuária

LOCAL: Rua Jayme Barros - Boa Esperança- ES
Data do orçamento: Março de 2020

Data Base: SINAPI/ DER-ES (antigo IOPEs)- Fevereiro 2020
BDI: 35,54%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR																							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$11.359,97	3,25%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$1.132,51	0,32%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		
3	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	R\$19.061,58	5,46%	65%	65%	35%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		
4	SUPER-ESTRUTURA	R\$43.921,44	12,58%	0%	0%	50%	50%	40%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$18.602,49	5,33%	0%	0%	20%	20%	20%	40%	20%	60%	40%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		
6	ESQUADRIAS	R\$24.116,08	6,91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%	0%	100%	0%	100%	
7	VIDROS E ESPELHOS	R\$289,17	0,08%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%		
8	COBERTURA	R\$28.139,35	8,06%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$12.386,25	3,5475%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	
10	REVESTIMENTO DE TETO	R\$4.736,88	1,36%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%	0%	100%	
11	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$46.027,21	13,18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	20%	35%	30%	65%	30%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$38.049,39	10,90%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	55%	65%	20%	85%	15%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$9.586,06	2,46%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	30%	15%	50%	20%	70%	20%	90%	10%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		
14	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$4.297,75	1,23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	80%	100%	0%	100%	0%	100%	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$16.971,00	4,86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		
16	PINTURA	R\$23.347,30	6,69%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	20%	40%	20%	60%	20%	80%		
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS E EXTERNOS	R\$48.132,83	13,79%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	60%	40%	100%	
TOTAL EM PERCENTUAL		R\$ 349.157,26	100,00%	7,13%	7,13%	10,52%	17,65%	7,56%	25,21%	9,76%	34,97%	9,41%	44,37%	8,67%	53,05%	10,09%	63,14%	5,28%	68,41%	5,94%	74,36%	13,32%	87,68%	5,47%	93,15%		
TOTAL EM REAIS		R\$349.157,26		R\$ 24.882,51		R\$ 36.744,92		R\$ 26.381,92		R\$ 34.078,28		R\$ 32.840,02		R\$ 30.285,28		R\$ 35.242,98		R\$ 18.419,44		R\$ 20.755,11		R\$ 46.494,91		R\$ 19.109,31		R\$ 23.922,59	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 24.882,51		R\$ 61.627,42		R\$ 88.009,34		R\$ 122.087,62		R\$ 154.927,65		R\$ 185.212,92		R\$ 220.455,91		R\$ 238.875,34		R\$ 259.630,45		R\$ 306.125,36		R\$ 325.234,67		R\$ 349.157,26	

ALGMA FLEGLER GALVÃO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA ES 041278/D