



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANO - PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS, MEIO-FIO, DRENAGEM E ESGOTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS - BOA ESPERANÇA/ES

DATA BASE: DER-ES- EDIFICAÇÕES- SETEMBRO DE 2023, DER-ES- RODOVIAS- JANEIRO DE 2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ATUALIZADO PELO INCC, CESAN- SETEMBRO DE 2023, SINAPI SETEMBRO DE 2023

BDI= 23,32%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS	PESO (%)	MÊS 01 ao 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 80.133,46	1,36%	LICITAÇÃO		100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
					R\$ 80.133,46	R\$ 80.133,46	R\$ -	R\$ 80.133,46	R\$ -	R\$ 80.133,46	R\$ -	R\$ 80.133,46
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 866.330,89	14,68%			10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	
					R\$ 86.633,09	R\$ 86.633,09	R\$ 86.633,09	R\$ 173.266,18	R\$ 173.266,18	R\$ 346.532,36		
3	ESGOTO	R\$ 844.705,39	14,32%			10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	
					R\$ 84.470,54	R\$ 84.470,54	R\$ 84.470,54	R\$ 168.941,08	R\$ 168.941,08	R\$ 337.882,16		
4	ELÉTRICO	R\$ 1.197.157,81	20,29%				0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA, MEIO-FIO	R\$ 2.885.389,33	48,91%				0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 25.828,41	0,44%				0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL EM PERCENTUAL			100%				4,26%	4,26%	2,90%	7,16%	5,80%	12,96%
TOTAL EM REAIS			R\$ 5.899.545,29			R\$ 251.237,09		R\$ 171.103,63		R\$ 342.207,26		
TOTAL ACUMULADO						R\$ 251.237,09		R\$ 422.340,72		R\$ 764.547,97		

Venâncio Guimarães de Britto Souza
Engenheiro Civil CREA-ES 050215/D

NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANO - PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS, MEIO-FIO, DRENAGEM E ESGOTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS - BOA ESPERANÇA/ES

DATA BASE: DER-ES- EDIFICAÇÕES- SETEMBRO DE 2023, DER-ES- RODOVIAS- JANEIRO DE 2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ATUALIZADO PELO INCC, CESAN- SETEMBRO DE 2023, SINAPI SETEMBRO DE 2023 BDI= 23,32%

MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11	
SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
R\$ -	R\$ 80.133,46	R\$ -	R\$ 80.133,46	R\$ -	R\$ 80.133,46	R\$ -	R\$ 80.133,46	R\$ -	R\$ 80.133,46
20,00%	60,00%	20,00%	80,00%		80,00%		80,00%		80,00%
R\$ 173.266,18	R\$ 519.798,53	R\$ 173.266,18	R\$ 693.064,71	R\$ -	R\$ 693.064,71	R\$ -	R\$ 693.064,71	R\$ -	R\$ 693.064,71
20,00%	60,00%	15,00%	75,00%	15,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%
R\$ 168.941,08	R\$ 506.823,23	R\$ 126.705,81	R\$ 633.529,04	R\$ 126.705,81	R\$ 760.234,85	R\$ 84.470,54	R\$ 844.705,39	R\$ -	R\$ 844.705,39
10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	30,00%	20,00%	50,00%	20,00%	70,00%
R\$ 119.715,78	R\$ 119.715,78	R\$ 119.715,78	R\$ 239.431,56	R\$ 119.715,78	R\$ 359.147,34	R\$ 239.431,56	R\$ 598.578,91	R\$ 239.431,56	R\$ 838.010,47
	0,00%		0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	30,00%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288.538,93	R\$ 288.538,93	R\$ 288.538,93	R\$ 577.077,87	R\$ 288.538,93	R\$ 865.616,80
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7,83%	20,79%	7,11%	27,90%	9,07%	36,97%	10,38%	47,35%	8,95%	56,30%
R\$ 461.923,04		R\$ 419.687,77		R\$ 534.960,52		R\$ 612.441,03		R\$ 527.970,50	
R\$ 1.226.471,01		R\$ 1.646.158,78		R\$ 2.181.119,30		R\$ 2.793.560,33		R\$ 3.321.530,83	



Venâncio Guimarães de Britto Souza
Engenheiro Civil CREA-ES 050215/D

NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANO - PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS, MEIO-FIO, DRENAGEM E ESGOTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS - BOA ESPERANÇAS/ES

DATA BASE: DER-ES- EDIFICAÇÕES- SETEMBRO DE 2023, DER-ES- RODOVIAS- JANEIRO DE 2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ATUALIZADO PELO INCC, CESAN- SETEMBRO DE 2023, SINAPI SETEMBRO DE 2023 BDI= 23,32%

MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
R\$ -	R\$ 80.133,46	R\$ -	R\$ 80.133,46	R\$ -	R\$ 80.133,46	R\$ -	R\$ 80.133,46	R\$ -	R\$ 80.133,46
	80,00%		80,00%	20,00%	100,00%		100,00%		100,00%
R\$ -	R\$ 693.064,71	R\$ -	R\$ 693.064,71	R\$ 173.266,18	R\$ 866.330,89	R\$ -	R\$ 866.330,89	R\$ -	R\$ 866.330,89
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
R\$ -	R\$ 844.705,39	R\$ -	R\$ 844.705,39	R\$ -	R\$ 844.705,39	R\$ -	R\$ 844.705,39	R\$ -	R\$ 844.705,39
20,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
R\$ 239.431,56	R\$ 1.077.442,03	R\$ 119.715,78	R\$ 1.197.157,81	R\$ -	R\$ 1.197.157,81	R\$ -	R\$ 1.197.157,81	R\$ -	R\$ 1.197.157,81
10,00%	40,00%	10,00%	50,00%	15,00%	65,00%	15,00%	80,00%	20,00%	100,00%
R\$ 288.538,93	R\$ 1.154.155,73	R\$ 288.538,93	R\$ 1.442.694,67	R\$ 432.808,40	R\$ 1.875.503,06	R\$ 432.808,40	R\$ 2.308.311,46	R\$ 577.077,87	R\$ 2.885.389,33
	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	40,00%	100,00%
R\$ -	R\$ -	R\$ 5.165,68	R\$ 5.165,68	R\$ 5.165,68	R\$ 10.331,36	R\$ 5.165,68	R\$ 15.497,05	R\$ 10.331,36	R\$ 25.828,41
8,95%	65,25%	7,01%	72,26%	10,36%	82,62%	7,42%	90,04%	9,96%	100,00%
R\$ 527.970,50		R\$ 413.420,40		R\$ 611.240,26		R\$ 437.974,08		R\$ 587.409,23	
R\$ 3.849.501,32		R\$ 4.262.921,72		R\$ 4.874.161,98		R\$ 5.312.136,06		R\$ 5.899.545,29	


Venâncio Guimarães de Britto Souza
 Engenheiro Civil CREA-ES 050215/D

NOVEMBRO DE 2023