



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Obra: Reforma de Infraestrutura Esportiva	BDI: 26,43%
Endereço: Bairro Vila Fernandes - Boa Esperança/ES	Data Base: SINAPI-Março de 2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR																
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	
CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$24.080,60	9,25%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	
2	RETIRADAS E REALOCAÇÃO	R\$3.113,81	1,20%	RS 24.080,60	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$172.398,63	66,21%	RS 1.556,91	4%	4%	0%	4%	0%	4%	0%	4%	48%	52%	48%	100%	0%	100%		
4	DRENAGEM	R\$2.146,67	0,82%	RS 6.379,80	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	
5	FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR	R\$30.118,35	11,57%	RS 2.146,67	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		
6	CONTENÇÃO LATEREAL	R\$11.627,94	4,47%	RS 15.059,18	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	
6	EQUIPAMENTOS	R\$2.652,74	1,02%	RS 11.627,94	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$14.232,17	5,47%	RS 1.401,87	10%	10%	3%	13%	5%	18%	6%	24%	6%	30%	32%	62%	32%	94%	6%	100%
				RS 1.401,87		RS 434,08		RS 752,88		RS 822,62		RS 822,62		RS 4.537,22		RS 4.537,22		RS 923,67		
TOTAL EM PERCENTUAL		R\$ 260.370,91	100,00%	10,38%	10,38%	3,21%	13,60%	5,58%	19,18%	6,10%	25,28%	6,10%	31,38%	33,62%	65,00%	33,62%	98,63%	1,37%	100,00%	
TOTAL EM REAIS		R\$260.370,91		R\$ 27.039,37		R\$ 8.370,79		R\$ 14.527,49		R\$ 15.881,79		R\$ 15.881,79		R\$ 87.546,64		R\$ 87.546,63		R\$ 3.576,41		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 27.039,37		R\$ 35.410,16		R\$ 49.937,65		R\$ 65.819,45		R\$ 81.701,24		R\$ 169.247,88		R\$ 256.794,50		R\$ 260.370,91		

ALQMA FLEGLER GALVÃO
 ENGº CIVIL: CREA ES 041278/D

JUNHO DE 2018