



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	ENDEREÇO: DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO POUSO ALEGRE - BOA ESPERANÇA - ES
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - PRAÇA PÚBLICA	DATA BASE: SINAPI-FEV/2020 (DESONERADO)- IOPES-FEV/2020 BDI= 34,53%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 65.815,40	18,34%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
				R\$ 65.815,40		R\$ -									
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 37.868,66	10,55%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
						R\$ 37.868,66									
3	MOVIMENTO DETERRA	R\$ 5.403,97	1,51%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
						R\$ 5.403,97									
4	REVITALIZAÇÃO	R\$ 147.156,99	41,01%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%
														R\$ 29.431,40	
5	MOBILIÁRIO	R\$ 69.276,07	19,31%	0%	0%	0%	0%	31%	31%	31%	62%	31%	93%	0%	93%
								R\$ 21.575,92		R\$ 21.575,92		R\$ 21.575,92			
6	INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 27.363,86	7,63%	0%	0%	0%	0%	32%	32%	32%	65%	32%	97%	0%	97%
								R\$ 8.829,04		R\$ 8.829,04		R\$ 8.829,04			
7	PAISAGISMO	R\$ 4.430,23	1,23%	0%	0%	6%	6%	0%	6%	0%	6%	0%	6%	0%	6%
						R\$ 246,24									
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.482,13	0,41%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL EM PERCENTUAL				18,34%	18,34%	12,13%	30,47%	8,47%	38,95%	8,47%	47,42%	8,47%	55,89%	8,20%	64,10%
TOTAL EM REAIS		R\$ 358.797,31	98%	R\$ 65.815,40		R\$ 43.518,87		R\$ 30.404,96		R\$ 30.404,96		R\$ 30.404,96		R\$ 29.431,40	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 358.797,31		R\$ 65.815,40		R\$ 109.334,27		R\$ 139.739,23		R\$ 170.144,20		R\$ 200.549,16		R\$ 229.980,56	

ALQMÁ FLEGLER GALVÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 041278/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA


Endereço: DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO POUSO ALEGRE - BOA ESPERANÇA - ES

Obra: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - PRAÇA PÚBLICA

Data Base: SINAPI-FEV/2020 (DESONERADO)- IOPES-FEV/2020

BDI= 34,53%

MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
R\$ -		R\$ -									
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
R\$ -											
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%	0%	100%	0%	100%
R\$ 29.431,40		R\$ 29.431,40		R\$ 29.431,40		R\$ 29.431,40					
0%	93%	0%	93%	0%	93%	0%	93%	7%	100%	0%	100%
								R\$ 4.548,30			
0%	97%	0%	97%	0%	97%	0%	97%	3%	100%	0%	100%
R\$ -								R\$ 876,74			
0%	6%	0%	6%	0%	6%	0%	6%	94%	100%	0%	100%
								R\$ 4.183,99			
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
										R\$ 1.482,13	
8,20%	72,30%	8,20%	80,50%	8,20%	88,71%	8,20%	96,91%	2,68%	99,59%	0,41%	100,00%
R\$ 29.431,40		R\$ 29.431,40		R\$ 29.431,40		R\$ 29.431,40		R\$ 9.609,03		R\$ 1.482,13	
R\$ 259.411,96		R\$ 288.843,35		R\$ 318.274,75		R\$ 347.706,15		R\$ 357.315,18		R\$ 358.797,31	


 ALOMÁ FLEGLER GALVÃO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA ES 041278/D