

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA ANADYR MARCHIORI

LOCAL: COMUNIDADE BELA VISTA - BOA ESPERANÇA - ES

PRAZO EXECUÇÃO: 240 DIAS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVICOS	PESO %	MÊS 1		MÊS 2	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$8.203,54	10,15%	100%	100%	0%	100%
				R\$8.203,54	R\$8.203,54		R\$8.203,54
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$652,76	0,81%	100%	100%	0%	100%
				R\$652,76	R\$652,76		R\$652,76
3	ESTRUTURA	R\$9.811,36	12,13%	0%	0%	50%	50%
					R\$0,00	4905,68	R\$4.905,68
4	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R\$2.891,74	3,58%	0%	0%	100%	100%
					R\$0,00	2891,74	R\$2.891,74
5	REVESTIMENTO	R\$9.569,80	11,84%	0%	0%	0%	0%
					R\$0,00		R\$0,00
6	ESQUADRIAS	R\$6.746,41	8,34%	0%	0%	0%	0%
					R\$0,00		R\$0,00
7	PINTURA	R\$3.468,28	4,29%	0%	0%	0%	0%
					R\$0,00		R\$0,00
8	COBERTURA	R\$8.041,38	9,95%	0%	0%	0%	0%
					R\$0,00		R\$0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$1.693,54	2,09%	0%	0%	0%	0%
					R\$0,00		R\$0,00
10	PISO	R\$5.093,83	6,30%	0%	0%	0%	0%
					R\$0,00		R\$0,00
11	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDRO-	R\$13.081,96	16,18%	0%	0%	31%	31%
					R\$0,00	R\$3.996,06	R\$3.996,06
12	INSTALAÇÕES E APARELHOS	R\$3.247,31	4,02%	0%	0%	61%	61%
					R\$0,00	R\$1.965,70	R\$1.965,70
13	DIVERSOS	R\$7.942,87	9,82%	0%	0%	0%	0%
					R\$0,00		R\$0,00
14	LIMPEZA DA OBRA	R\$411,29	0,51%	0%	0%	0%	0%
					R\$0,00		R\$0,00
TOTAL				R\$8.856,30	10,95%	R\$13.759,18	17,02%
TOTAL ACUMULADO		R\$80.856,07	100%	R\$8.856,30	10,95%	R\$22.615,48	27,97%

OUTUBRO DE 2019

ALQMÁ FLEGLER GALVÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA ANADYR MARCHIORI
LOCAL: COMUNIDADE BELA VISTA - BOA ESPERANÇA - ES
PRAZO EXECUÇÃO: 240 DIAS



MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$8.203,54		R\$8.203,54		R\$8.203,54		R\$8.203,54
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$652,76		R\$652,76		R\$652,76		R\$652,76
50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
4905,68	R\$9.811,36		R\$9.811,36		R\$9.811,36		R\$9.811,36
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$2.891,74		R\$2.891,74		R\$2.891,74		R\$2.891,74
50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%
4784,90	R\$4.784,90	4784,90	R\$9.569,80		R\$9.569,80		R\$9.569,80
0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$0,00	6746,41	R\$6.746,41		R\$6.746,41		R\$6.746,41
0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
	R\$0,00	3468,28	R\$3.468,28		R\$3.468,28		R\$3.468,28
0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
	R\$0,00		R\$0,00	8041,38	R\$8.041,38		R\$8.041,38
0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
	R\$0,00		R\$0,00	1693,54	R\$1.693,54		R\$1.693,54
0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
	R\$0,00		R\$0,00	R\$5.093,83	R\$5.093,83		R\$5.093,83
0%	31%	0%	31%	0%	31%	69%	100%
	R\$3.996,06		R\$3.996,06		R\$3.996,06	R\$9.085,90	R\$13.081,96
0%	61%	0%	61%	0%	61%	39%	100%
	R\$1.965,70		R\$1.965,70		R\$1.965,70	R\$1.281,61	R\$3.247,31
100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
7942,87	R\$7.942,87		R\$7.942,87		R\$7.942,87		R\$7.942,87
0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$411,29	R\$411,29
R\$17.633,45	21,81%	R\$14.999,59	18,55%	R\$14.828,75	18,34%	R\$10.778,80	13,33%
R\$40.248,93	49,78%	R\$55.248,52	68,33%	R\$70.077,27	86,67%	R\$80.856,07	100,00%

OUTUBRO DE 2019

ALQMÁ FLEGLER GALVÃO