



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Proponente: Prefeitura Municipal de Boa Esperança	LOCAL: Centro - Boa Esperança - ES	Data Base: SINAPI-JANEIRO de 2024- DER-ES-JANEIRO de 2024
OBRAS: Construção de Escola 12 Salas de Aula (Uballidã)		BDI= 26,43

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13				
				SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS27.523,58	0,52%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%			
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO	RS8.933,84	0,17%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%			
3	FUNDAÇÕES	RS60.231,43	1,14%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%			
4	SUPERESTRUTURA	RS68.775,91	1,30%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%			
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E APARELHOS ELÉTRICOS	RS357.561,58	6,77%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%			
6	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)	RS178.255,19	3,38%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%			
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	RS388.018,88	7,35%	0%	0%	20%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%			
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	RS71.863,76	1,36%	0%	0%	15%	15%	85%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%			
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	RS26.539,46	0,50%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%			
10	ESTRUTURAS METÁLICAS	RS590.475,06	11,18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%			
11	SISTEMAS DE COBERTURA	RS252.751,09	4,79%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%			
12	ESQUADRIAS	RS399.293,90	7,56%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%			
13	VIDROS	RS151.363,29	2,87%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%			
14	REVESTIMENTO DE PAREDES	RS383.360,68	7,26%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	20%	25%	5%	30%	0%	30%	20%	30%	0%	30%	30%	100%	20%	100%	0%	100%	0%	100%			
15	REVESTIMENTO DE TETO	RS90.276,40	1,71%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
16	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	RS843.559,50	15,97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	20%	35%		
17	PINTURA	RS312.490,27	5,92%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
18	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	RS192.959,05	3,65%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%			
19	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	RS1.803,95	0,03%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	50%	0%	50%	0%	50%	0%	50%	0%	50%			
20	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	RS98.818,10	1,87%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%			
21	DIVERSOS	RS776.169,85	14,70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%			
TOTAL EM PERCENTUAL				RS 5.281.024,77	100,00%	2,48%	2,48%	2,83%	5,31%	3,19%	8,50%	4,49%	12,98%	4,41%	17,40%	4,49%	21,80%	4,41%	26,30%	4,26%	30,56%	4,26%	34,82%	4,57%	39,39%	4,19%	43,58%	4,16%	47,74%	4,13%	51,87%	
TOTAL EM REAIS				RS5.281.024,77	100,00%	RS 131.076,81	RS 131.076,81	RS 149.310,76	RS 280.387,56	RS 168.247,55	RS 448.635,11	RS 237.086,52	RS 685.721,63	RS 149.310,76	RS 233.142,70	RS 918.864,33	RS 237.086,52	RS 1.155.950,85	RS 233.054,82	RS 1.389.005,67	RS 224.951,29	RS 1.613.956,96	RS 225.039,81	RS 1.838.996,77	RS 241.383,75	RS 2.080.380,51	RS 221.102,96	RS 2.301.483,48	RS 219.508,26	RS 2.520.991,73	RS 218.120,96	RS 2.739.112,68


VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES-050215/D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente: Prefeitura Municipal de Boa Esperança LOCAL: Centro - Boa Esperança - ES
OBRA: Construção de Escola 12 Salas de Aula (Ubalдина)

Table with 24 columns (MÉS 14 to MÉS 24) and multiple rows showing financial and physical progress percentages and cumulative values (SIMPL.% and ACUM.%).

Handwritten signature of Venâncio Guimarães de Britto Souza

VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 050215/D