

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Obra : **CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Município : **BOA ESPERANÇA - ES**

PRAZO EXECUÇÃO: 330 DIAS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	PROCESSO LICITATÓRIO							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$24.220,37	0,51%		0%		0%		0%	100%	100%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$24.220,37	R\$24.220,37
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$53.442,30	1,13%		0%		0%		0%	100%	100%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$53.442,30	R\$53.442,30
3	FUNDAÇÕES	R\$444.851,10	9,39%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
4	ESTRUTURAS	R\$786.145,80	16,59%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
5	ALVENARIA	R\$361.239,90	7,62%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
6	COBERTURA	R\$276.258,00	5,83%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
7	ESQUADRIA	R\$451.773,60	9,54%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8	REVESTIMENTO DE PISOS	R\$309.897,60	6,54%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO	R\$942.466,50	19,89%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
10	PINTURA	R\$250.661,10	5,29%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
11	LOUÇAS E METAIS	R\$114.942,90	2,43%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$187.893,00	3,97%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$66.401,70	1,40%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$462.329,10	9,76%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$5.258,85	0,11%		0%		0%		0%		0%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL EM REAIS		R\$4.737.781,82	100%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$77.662,67	R\$77.662,67
TOTAL EM PORCENTAGEM				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,64%	1,64%

JANEIRO DE 2024


VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 050215/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Obra : CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS


Município : BOA ESPERANÇA - ES

PRAZO EXECUÇÃO: 330 DIAS



MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$24.220,37	R\$0,00	R\$24.220,37	R\$0,00	R\$24.220,37	R\$0,00	R\$24.220,37	R\$0,00	R\$24.220,37	R\$0,00	R\$24.220,37	R\$0,00	R\$24.220,37
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$53.442,30	R\$0,00	R\$53.442,30	R\$0,00	R\$53.442,30	R\$0,00	R\$53.442,30	R\$0,00	R\$53.442,30	R\$0,00	R\$53.442,30	R\$0,00	R\$53.442,30
70%	70%	30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$311.395,77	R\$311.395,77	R\$133.455,33	R\$444.851,10	R\$0,00	R\$444.851,10	R\$0,00	R\$444.851,10	R\$0,00	R\$444.851,10	R\$0,00	R\$444.851,10	R\$0,00	R\$444.851,10
50%	50%	50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
R\$393.072,90	R\$393.072,90	R\$393.072,90	R\$786.145,80	R\$0,00	R\$786.145,80	R\$0,00	R\$786.145,80	R\$0,00	R\$786.145,80	R\$0,00	R\$786.145,80	R\$0,00	R\$786.145,80
0%	0%	20%	20%	80%	100%		100%		100%		100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$72.247,98	R\$72.247,98	R\$288.991,92	R\$361.239,90	R\$0,00	R\$361.239,90	R\$0,00	R\$361.239,90	R\$0,00	R\$361.239,90	R\$0,00	R\$361.239,90
0%	0%	0%	0%	20%	20%	50%	70%	30%	100%		100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$55.251,60	R\$55.251,60	R\$138.129,00	R\$193.380,60	R\$82.877,40	R\$276.258,00	R\$0,00	R\$276.258,00	R\$0,00	R\$276.258,00
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	100%	100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$451.773,60	R\$451.773,60
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$154.948,80	R\$154.948,80	R\$154.948,80	R\$309.897,60	R\$0,00	R\$309.897,60
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$471.233,25	R\$471.233,25	R\$471.233,25	R\$942.466,50	R\$0,00	R\$942.466,50
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$125.330,55	R\$125.330,55	R\$125.330,55	R\$250.661,10
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	70%	30%	100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$80.460,03	R\$80.460,03	R\$34.482,87	R\$114.942,90	R\$0,00	R\$114.942,90
0%	0%	0%	0%	10%	10%	30%	40%	30%	70%	30%	100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$18.789,30	R\$18.789,30	R\$56.367,90	R\$75.157,20	R\$56.367,90	R\$131.525,10	R\$56.367,90	R\$187.893,00	R\$0,00	R\$187.893,00
30%	30%	10%	40%	40%	40%	60%	100%		100%		100%		100%
R\$19.920,51	R\$19.920,51	R\$6.640,17	R\$26.560,68	R\$0,00	R\$26.560,68	R\$39.841,02	R\$66.401,70	R\$0,00	R\$66.401,70	R\$0,00	R\$66.401,70	R\$0,00	R\$66.401,70
40%	40%	10%	50%	10%	60%		60%		60%		60%	40%	100%
R\$184.931,64	R\$184.931,64	R\$46.232,91	R\$231.164,55	R\$46.232,91	R\$277.397,46	R\$0,00	R\$277.397,46	R\$0,00	R\$277.397,46	R\$0,00	R\$277.397,46	R\$184.931,64	R\$462.329,10
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	70%	30%	100%		100%
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.681,20	R\$3.681,20	R\$1.577,66	R\$5.258,85	R\$0,00	R\$5.258,85
R\$909.320,82	R\$986.983,49	R\$651.649,29	R\$1.638.632,78	R\$409.265,73	R\$2.047.898,51	R\$234.337,92	R\$2.282.236,43	R\$849.568,58	R\$3.131.805,01	R\$843.941,03	R\$3.975.746,03	R\$762.035,79	R\$4.737.781,82
19,19%	20,83%	13,75%	34,59%	8,64%	43,22%	4,95%	48,17%	17,93%	66,10%	17,81%	83,92%	16,08%	100,00%

JANEIRO DE 2024


VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 050215/D